FICHA TECNICA

Escala Prefabricada **NOMBRE**

INDICE

INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA Edificación UBICACIÓN Recoleta, Santiago

SUB CATEGORIA OBRA Edificios de altura ESPECIFICACIONES Edificio 4 Subterráneos ,19 pisos

INFORMACION ESPECIFICA

USOS 1 tramo de escala cada 3 días Optimizar faena repetitiva RENDIMIENTOS

\$1.800.000 en estructuras por tramo Mejor calidad, optimización de tiempo BENEFICIOS COSTOS APROX.

CONTRATISTA DE CONTACTO Osvaldo Gutiérrez DIFICULTADES Confección precisa, aprobación del calculista,

capacidad de grúa

77979279 ESPECIFICACIONES TECNICAS Hormigón, planchas de acero de CELULAR

osva.gutierrez@gmail.com CUBICACION REFERENCIAL 2,8 Ton escala de 1,50 mt de CORREO

ancho x 6,50 mt de largo

RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Incorporar tubos vacíos de PVC o tubos de aislapol para disminuir el peso, aprobación del calculista, la estructura debe ser completamente estanca, sellar con silicona las juntas, estudiar el fragüe del H para un optimo descimbre.

EJEMPLOS







CONTACTO

PROFESIONAL A CARGO

NOMBRE Ernesto Aguirre CORREO ernesto.aguirre@ebco.cl 75878774 **FECHA** 12-07-2012 CELULAR

OTROS

Francisco Baeza